

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và lập kế hoạch
đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Mỏ Cày**

Thực hiện Công văn số 124/UBND-KTTH, ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. UBND xã Mỏ Cày báo cáo như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. Khái quát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn xã:

Kể từ ngày 01/7/2025, UBND xã Mỏ Cày đi vào hoạt động và tổ chức bàn giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 đối với các xã: Đức Thạnh, Đức Thạnh và Đức Minh. UBND xã Mỏ Cày đã tập trung chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 02/01/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Công tác giao kế hoạch vốn được thực hiện kịp thời, các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư tập trung và ngân sách huyện Mộ Đức (cũ) được bố trí vốn đầu tư ngay từ đầu năm; vốn đối ứng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ kịp thời; các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh phân bổ trong năm huyện Mộ Đức (cũ) cũng đã tập trung chỉ đạo kịp thời để phân khai và giao cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, trình tự, công khai, minh bạch, đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND xã Mỏ Cày còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đó là: khả năng huy động nguồn lực của xã để bố trí cho các công trình đầu tư gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất hiện nay theo phân cấp nguồn thu của HĐND tỉnh thì cấp xã không được hưởng; chủ yếu là vốn huy động trong dân.

Tuy có những khó khăn thách thức nêu trên, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo xã đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các ngành, cơ quan, đơn vị, phấn đấu đạt mục

tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 và các nguồn vốn năm trước chuyển sang.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

1. Tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn xã trong năm 2025 ước thực hiện là 818 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là 7,4 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách xã và nguồn vốn khác đầu tư trong xã hội.

2. Kết quả giám sát và đánh giá đầu tư

2.1. Tình hình quản lý các chương trình đầu tư công

- Việc quản lý thực hiện chương trình: Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai chương trình; thực hiện và điều chỉnh kế hoạch triển khai chương trình theo đúng quy định hiện hành Nhà nước.

- Tình hình thực hiện chương trình: Các công trình chuyển tiếp đã thực hiện việc giải ngân, công trình khởi công mới đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Năng lực tổ chức thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình và việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành phần: Có đầy đủ năng lực tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo quy định.

2.3. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

- Việc quản lý thực hiện dự án: Tất cả các dự án, công trình đều được quản lý thực hiện dự án theo quy định.

- Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Chấp hành đúng các quy định về thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra và kết quả nhiều công trình thi công đúng tiến độ theo như kế hoạch đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt.

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đã được giao ngay từ đầu năm, UBND xã đã lập các thủ tục thanh quyết toán công trình, nên kết quả giải ngân trong năm 2025 đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch vốn giao.

- Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu:

+ UBND xã chấp hành các quy định hiện hành về quản lý đầu tư của Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án cấp xã, cán bộ phụ trách công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu kiêm nhiệm, dẫn đến việc chậm tổ chức thực hiện dự án.

+ Các nhà thầu trúng thầu trên địa bàn xã đều có năng lực tốt, đội ngũ nhân lực, tài chính, biện pháp thi công, kinh nghiệm hoạt động xây dựng lâu năm.

2.4. Tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư của các chủ đầu tư và cơ quan nhà nước

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong công tác quản lý đầu tư theo định kỳ quý, 6 tháng, năm theo thời gian quy định.

b) Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Nội dung báo cáo đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu và đã phản ánh được những thông tin chính trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, chưa coi trọng công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư.

c) Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong năm 2025: Nhìn chung, công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trong năm 2025 đã được quan tâm và đã tổ chức đánh giá một số dự án đã đầu tư, phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án sau đầu tư, thấy được tính cấp bách của việc cần đầu tư trước, mang lại hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chưa thực hiện việc cập nhật báo cáo giám sát dự án, báo cáo giám sát tổng thể đầu tư và báo cáo đấu thầu hàng năm theo quy định lên hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Tình hình thực hiện công tác thẩm định và phê duyệt dự án

3.1. Về công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Không có.

3.2. Về công tác thẩm định và phê duyệt dự án

Số dự án đã tổ chức thẩm định và phê duyệt trong năm: Không có.

3.3. Về công tác thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Trong năm 2025, tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: 01 dự án (Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng xóm 5, xóm 6, xóm 8 thôn và xóm 9, xóm 10, xóm 11 thôn 6).

4. Kết quả thực hiện công tác GPMB đối với các dự án được đầu tư từ nguồn vốn NSNN và kêu gọi đầu tư

a) Đối với các dự án đầu tư từ nguồn NSNN: Trong năm 2025, UBND xã tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp và lập các hồ sơ, thủ tục đối với các dự án khởi công mới năm 2025.

b) Đối với các dự án kêu gọi đầu tư: Trong năm 2025, chưa thu hút được nhà đầu tư mới.

5. Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân các dự án đầu tư

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XD CB năm 2025 trên địa bàn xã là 9.268,2 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân đến 20/11 là 7.319,8 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến 31/12/2025 là 9.268,2 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao (*chi tiết có phụ lục tổng hợp và chi tiết nguồn vốn kèm theo*). Cụ thể:

5.1. Đối với nguồn vốn phân cấp huyện

Tổng nguồn vốn năm 2025 là 2.136,8 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân đến 20/11/2025 là 2.086,8 triệu đồng, đạt 97,7% so với kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 2.136,8 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

5.2. Đối với nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn chưa sử dụng cấp huyện

Tổng nguồn vốn năm 2025 là 1.570 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân đến 20/11/2025 là 1.558,9 triệu đồng, đạt 99,3% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 1.570 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

5.3. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất (ngân sách huyện hỗ trợ)

Tổng nguồn vốn năm 2025 là 500 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân đến 20/11/2025 là 300 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

5.4. Đối với nguồn vốn ngân sách xã

Tổng nguồn bố trí chi đầu tư 1.822,9 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân đến 20/11/2025 là 981,5 triệu đồng, đạt 53,8% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 1.822,9 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

5.5. Đối với vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 là 2.409,65 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân đến 20/11/2025 là 2.392,5 triệu đồng, đạt 99,3% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 2.409,65 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

5.6. Đối với vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đường giao thông theo cơ chế xi măng

Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 828,8 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân. Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 828,8 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

6. Về nợ đọng xây dựng cơ bản

Qua công tác rà soát, tiếp nhận danh mục công trình trên địa bàn xã, đến nay nợ đọng đối với giá trị quyết toán và khối lượng thực hiện là 4.008,195 triệu đồng¹, trong đó: Vốn ngân sách xã 3.543,575 triệu đồng và vốn huy động 464,62 triệu đồng.

7. Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm

- Tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, BQL công trình của xã xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

- Đối với các dự án chuyển tiếp và thực hiện đầu tư mới trong năm 2025, đặc biệt là các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, BQL dự án xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để lên khối lượng thanh toán và giải ngân hết nguồn vốn bố trí trong năm.

¹ (1) Đức Chánh (ngân sách xã 1.980,44 triệu đồng, vốn huy động 464,62 triệu đồng); (2) Đức Thanh (vốn ngân sách xã 1.563,135 triệu đồng)

- Tập trung chỉ đạo các phòng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với BQL công trình của xã tiếp cận giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, đồng thời BQL công trình phải chịu trách nhiệm trước UBND xã trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công khi năng lực chưa đáp ứng dẫn đến thi công chậm tiến độ.

- Tổ chức họp trực báo đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng thời gian, chính xác về số liệu, đầy đủ các vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất giải pháp để UBND xã xem xét, xử lý và điều hành linh hoạt, nhằm phấn đấu đến 31/12/2025 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo quy định nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời chỉ đạo các phòng, BQL công trình thực hiện việc báo cáo giám sát đầu tư, hiệu quả đầu tư theo quy định; thực hiện tốt công tác báo cáo XDCB theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Tập trung rà soát các công trình, hạng mục công trình chậm tiến độ, giải ngân thấp để có kế hoạch điều chuyển vốn cho các hạng mục công trình có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2025.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

I. Định hướng, mục tiêu của đầu tư công năm 2026

Tập trung bố trí nguồn vốn ưu tiên trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và các công trình chuyển tiếp. Sau đó mới bố trí cho các công trình khởi công mới, đặc biệt là các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

II. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo từng nguồn vốn

Tổng nguồn vốn dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công 16.297,2 triệu đồng, trong đó:

1. Dự kiến nguồn vốn tỉnh phân bổ cho xã: 14.445,2 triệu đồng.
2. Đối với nguồn thu trong cân đối, nguồn huy động: Dự kiến nguồn thu trong năm 2026 khoảng 1.852 triệu đồng.

III. Dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành: 4.008 triệu đồng.
2. Bố trí trả nợ dự án hoàn thành trong năm 2026: 3.872,3 triệu đồng.
3. Bố trí các dự án chuyển tiếp: 4.000 triệu đồng.
4. Bố trí các dự án khởi công mới: 4.416,9 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Mỏ Cày. UBND xã Mỏ Cày kính báo cáo Sở Tài chính tỉnh tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Tài chính tỉnh;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP: C-PVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Nam